



EBOULEMENT EN GRANDE MASSE SUR UNE ROUTE DESSERVANT UN VILLAGE DE MONTAGNE LE 18 DECEMBRE 2012






PRESENTATION GENERALE




PLAN DE SITUATION






PLAN DE SITUATION














PLAN DE SITUATION



EBOULEMENT




TRAFIC








DEVIATION PL








DEVIATION VL





REMISE EN ETAT VOIE COMMUNALE











DIAGNOSTIC OUVRAGE COMMUNAL POUR VL



« L'analyse des désordres visuels autorise l'ouverture de l'ouvrage à une circulation restreinte pour une faible période. Sans plus d'études et d'informations il serait préférable de limiter la circulation au seul voiture de tourisme (inférieur à 1.5t). Toutefois, par retour d'expérience sur le pont de Pégomas, aucun aménagement ne permet de restreindre la circulation à cet unique type de véhicule. Il subsiste un risque de voir l'ouvrage emprunté par des véhicules plus lourds. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est impossible de se croiser sur le tronçon et le pont peut devenir une « zone de conflit ». »




TRAVAUX DE CONFORTEMENT PROJETES





TRAVAUX DE CONFORTEMENT REALISES







TRAVAUX DE CONFORTEMENT

PRESTATION REGIE

■DIAGNOSTIC OUVRAGE COMMUNA

- ☐GESTION DES DEVIATIONS
- □INTERVENTION EN ASTREINTE
- □SURVEILLANCE DES TRAVAUX
- ☐ MODIFICATION DES TOURNEES DE VIABILITE HIVERNALE





TRAVAUX DE CONFORTEMENT

TRAVAUX ENTREPRISE

☐ Astreinte géologue + Étude minage	4 463 €TTC
☐Purge et abattage arbre (préparation zone)_	2 129 €TTC
☐Minage et forage	219 212 €TTC
□Déblaiement _	139 453 €TTC
☐ Complément de grillage en partie basse de la falaise	38 768 €TTC
□Pose des deux rangées de barrières grillagées	68 803 €TTC
□Coord SPS et intervention géologue après minage_	6 673 €TTC
□réfection VC Tireboeuf <u>:</u>	6 763 €TTC
□reconstruction mur / chaussée_	_124 998 €TTC
☐complément évacuation	52 983 €TTC
□mur riverain _	11 983 €TTC
□TOTAL	676 228 €TTC

CONTEXTE





ORGANISATION DEPARTEMENT

Astreinte de décision de 2^{ème} niveau

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT SERVICE TECHNIQUE

DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

SUBDIVISION

Exploitation

Chef de la Subdivision Astreinte de décision de 1^{er} niveau

Chef de SDA en astreinte Astreinte de décision de 1^{er} niveau

Responsable d'astreinte Subdivision

Chef du Centre Exploitation

Équipe d'intervention du Centre Exploitation

CENTRE
INFORMATION
ET GESTION DU
TRAFIC

Sécurité surveillance et gestion du trafic

> Chef de Service

Régulateurs 24 h / 24 h SERVICE
OUVRAGE
D'ART
Suivi des
travaux de
falaises
Avis

Chef de Service

Assistant falaise

ORGANISATION CIGT

- Analyse la situation et agit selon le type d'événement : appel aux services de l'exploitant au moyen de fiches d'exploitations détaillées par type d'évènement, qui listent dans l'ordre des priorités les actions à mener.
- Relai d'information auprès des instances de décision, de la presse et des usagers. La diffusion de l'information aux usagers de la route est assurée de la manière suivante :
 - Numéro vert : 08 05 05 06 06 ;
 - Site internet http://www.inforoutes06.fr (flash info);
 - Information aux usagers inscrits sur la liste de diffusion (mail ou notification Smartphone);
 - > Flash info circulation sur France Bleu Azur.
- O Consigne les évènements sur la main courante informatique SIGE.





ORGANISATION CIGT







MOYENS INTERVENTION

- MARCHE A BONS DE COMMANDE SANS MAXI POUR TRAVAUX ACROBATIQUES
- AGENTS EN REGIE POUR TRAVAUX ACROBATIQUES MAIS PETIT ENTRETIEN
- INTERVENTION GEOLOGUE ASTREINTE SUR MARCHE A BON DE COMMANDE






- Coupure le mardi 18 décembre vers 6 h.
- Juste avant la saison de ski (période touristique pour le village : location d'appartement).
- Coupure des transports en commun (ligne 790 de Nice)
- Élu local, 1^{er} vice-président du Conseil Général, député-maire de la commune de la station (Péone-Valberg)
- une quinzaine de résidents impactés (déplacement travail)








DES ALPES-MARITIMES

Risques Rocheux

Ouvrages de Protection











Événements initiateurs internes


Couche gréseuses reposant sur des pélites rouges sensibles à l'érosion


Interface pélites / grès constitué d'une matrice grossière de moindre résistance

Événements initiateurs externes

Succession d'épisodes pluvieux très intenses

Période de redoux sur un versant bien exposé





RÉACTION / CAPACITÉ ET SUPPORT DE RÉACTION / RESSOURCES



REACTION SUITE EBOULEMENT – CHRONOLOGIE (CIGT)

NEXTON SOLIT EDGGLEMENT GIMONGEGGIE (CIGI)					
Date	Type action	Appel	Description	Observation	
09:00	Appel de	CG06 SDA Cians-Var (Astreinte)	L'astreinte SDA informe que l'éboulement est constitué de pierres, terre, et bloc gros comme une Kangoo. Il y a de la terre et des pierres sur prés de 40m de long sur la route et sur une hauteur de 2m.	Pas de rétablissement rapide.	
08:50	Envoie(s)		SMS aux usagers		
07:35	Autre(s)		Diffusion sur France Bleu Azur toutes les 1/2h.		
07:00	Activation PMV		Actionne les PMV n°017 et n°014.		
06:45	Envoie(s) Mail(s)Inter ne(s)		+SIG		
06:00	Appel	De l'astreinte au chef de SDA	La tournée de sécurité est passée à 5 h, en repassant à 6 h, la route était coupée		





CHRONOLOGIE ETUDES / TRAVAUX

- 18/12/2012 : visite géologue
- 19/12/2012 : nécessité d'une liaison piétonne par la voie communale + des moyens de transport amont et aval. Recensement des besoins auprès des habitants
- 21/12/2012 : transmission diagnostic géologue
- 21/12/2012 : démarrage des travaux en urgence
- 28/12/2012 : une vingtaine d'habitants impactés. Il est envisagé une voie communale avec des navettes matin et soir.
- 03/01/2013 : démarrage des forages pour minage
- 03/01/2013 : édition bon de commande travaux d'urgence (purge et minage)

ETUDES TRAVAUX COMMUNICATION



CHRONOLOGIE ETUDES / TRAVAUX

- 04/01/2013 : transmission diagnostic pont communal par le service ouvrage d'art
- 07/01/2013 : visite du chantier par le Président du Conseil Général. Évocation de l'ouverture du chemin communal.
- 16/01/2013 : retard entreprise (manque de moyens humains et matériels)
- 28/01/2013 : transmission documents pour minage
- 31/01/2013 : minage et visite élus
- 31/01/2013 : le maire envisage la réouverture de la circulation sur la voie communale

ETUDES TRAVAUX COMMUNICATION



CHRONOLOGIE ETUDES / TRAVAUX

- 31/01/2013 : 1ère visite suivi exécution géologue
- 01/02/2013 : démarrage purge falaise et pose grillage
- 01/02/2013 : édition bon de commande complémentaire (grillage)
- 07/02/2013 : achèvement pose du grillage pendu sur la falaise
- 15/02/2013 : 2^{ème} visite suivi exécution géologue
- 19/02/2013 : signature accord riverain accès parcelle pour travaux déblais.
- 05/03/2013 : 3ème visite technique géologue : grillage arrêté au niveau du remblai à prolonger ultérieurement. Interrogation sur la nécessité ou non de poser des écran dans le talus.
- 05/03/2013 : terrassement talus
- 20/03/2013 : réouverture en alternat

ETUDES TRAVAUX COMMUNICATION





REOUVERTURE LE 20 MARS 2013

La vie reprend son cours après la réouverture des gorges de Daluis

La route des gorges de Daluis vient également de rouvrir, après trois mois de travaux pour purger la falaise. Falaise qui s'était effondrée le 18 décembre dernier. Une bonne nouvelle pour les habitants et les commerçants, qui reprennent enfin une vie normale.

Trois mois pour purger et déblayer, trois de déviation par le chemin Tire-Bœuf... Et une grosse contrainte pour les usagers de la vallée qui, pour la plupart, ont eu des problèmes de livraison de marchandises.

Depuis le 20 mars, la vie a repris

son cours, depuis la réouverture de la route, par alternat. Avec en semaine, entre 7h30 et 18 h, des coupures ponctuelles n'excédant pas 1 heure, pour la poursuite des travaux.

« De nombreux commerçants peuvent à nouveau se faire livrer, le service de bus est à nouveau assuré sur des horaires normaux et les habitants ne sont plus contraints », se réjouit le maire de Guillaumes, Jean-Paul David.

Une réouverture rendue possible grâce, notamment, à l'engagement du conseil général et des élus loscaux, omniprésents et déterminé à ce que les travaux avancent vite.

De son côté, Charles-Ange Ginésy s'est félicité de cette réouverture, évoquant « le travail périlleux, mais réalisé dans les temps les plus courts, des agents de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et du conseil général, ainsi que des entreprises qui ont tout mis en œuvre pour le déblaiement et la purge de la paroi. L'essentiel est que la vie quotidienne et économique revienne à la normale. »

SOPHIE PENCENAT



La route de Daluis a été rouverte à la circulation par alternat.
(Photo S. P.)



POINTS POSITIFS



Réactivité des intervenants (entreprise, géologue, subdivision, service ouvrage d'art)

Compétence technique en interne: suivi travaux, analyse rapport géologue, diagnostic ouvrage communal

Communication

18/12/2012 : éboulement

21/12/2012 : transfert matériel





POINTS POSITIFS



Réactivité des intervenants (entreprise, géologue, subdivision, service ouvrage d'art)

Compétence technique en interne: suivi travaux, analyse rapport géologue, diagnostic ouvrage communal

Communication

Visite diagnostic ouvrage communal : travailleur acrobatique + inspecteur OA

Suivi de chantier : assistant travaux falaise





POINTS POSITIFS



Réactivité des intervenants (entreprise, géologue, subdivision, service ouvrage d'art)

Compétence technique en interne: suivi travaux, analyse rapport géologue, diagnostic ouvrage communal



Eric CIOTTI

Député Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

vous convie à

La visite de chantier sur l'avancement des travaux de confortement de la falaise des Gorges de Daluis

en présence de

Charles-Ange GINESY

Député

1er Vice-président du Conseil général des Alpes-Maritimes Maire de Péone-Valberg Jean-Paul DAVID

l général

le jeudi 31 janvier 2013 à 11 h 30

LIEU DE RENDEZ-VOUS :

Pont de la Mariée En aval de l'éboulement, accès Gorges de Daluis Sur la R.D. 2202. commune de Guillaumes

R.S.V.P. par courriel: protocole@cg06.fr Renseignements au 04 97 18 61 47 / 61 49

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant, par voie postale ou par mail, au service du Protocole – Conseil général des Alpes-Maritimes – BP3007. 06201 Nice cedex 3.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Communication



Poursuite des travaux pour dégager la RD 2202, dans les Gorges de Daluis

Au mois de décembre dernier, 2 500 m3 de roches dévalaient la paroi, emportaient tout sur leur passage et finissaient "leur course folle" sur la Route Départementale 2202. L' éboulement, 40 m de long et 3 m de hauteur, interdisait l'accès à la commune de Guillaumes et au Val d'Entraunes.

Par Yves Lebaratoux | Publié le 31/01/2013 | 09:57, mis à jour le 31/07/2015 | 16:19





POINTS POSITIFS



Réactivité des intervenants (entreprise, géologue, subdivision, service ouvrage d'art)

Compétence technique en interne: suivi travaux, analyse rapport géologue, diagnostic ouvrage communal

Communication:

Lien vers journal communal

Lien vers article de journal

Intervention président du Conseil Général:

https://www.youtube.com/watch?v=Hu0HdCN9aaA&feature=player_embedded







Suivi des travaux :

Formalisation communication usagers Contrainte financière / délai

Ligne de pied non fixée car réalisée avant déblai










Suivi des travaux:

Formalisation communication usagers Contrainte financière / délai

Paroi minée déstabilisée nécessitant interventions ultérieures

Zone de pied de paroi (cf. note tech. n°1, p.7)







Suivi des travaux:

Formalisation communication usagers Contrainte financière / délai

La ligne de pied à été reprise

Les parties instables de la paroi ont été piégées en pied avant réalisation des écrans dynamiques dans le talus









Suivi des travaux :

Formalisation communication usagers Contrainte financière / délai

Éboulement 19/11/2014



Suivi des travaux : non-conformité

Formalisation communication usagers

Contrainte financière / délai



Négociations avec riverain pour réaliser la voie d'accès au chantier







Suivi des travaux :

Formalisation communication usagers

Contrainte financière / délai

16 janvier 2013	Décision création piste accès
17 janvier 2013	Réunion avec riverain
25 janvier 2013	Accord du riverain et achèvement de la piste






Suivi des travaux :

Formalisation communication usagers

Contrainte financière / délai

239 276 €TTC
en 2016 pour écrans
complémentaires
dans le talus







Suivi des travaux :

Formalisation communication usagers Contrainte financière / délai

- **→**Contrainte délai
- → Risque sécurité entreprise : refus d'intervenir sous falaise non purgée

Travaux non retenus:

- forage minage plus profond,
- fillage plaqué,
- purge à l'avancement.
- Protection des parties latérales de la paroi





CONCLUSION



Absence de traitement

Relevé des aléas non

Pas de chute de pierre récurrentes sur la zone

Pas d'évaluation du

impactée par une coupure

sur cette route (une des deux principales de la

Pas de plan de gestion de

nombre d'usagers

Subdivision)

trafic

préventif

réalisés

cindynique

FAITS

MODELES

REX – éboulement du 18 décembre 2012

Il n'y a pas de solutions pour des

Il faudrait reconstituer l'assise de la

falaise régulièrement érodé ou miner

Réaliser un plan de gestion de trafic

sur toute les routes importantes

pour avoir des actions prévues

masses de cette ampleur.

en préventif

ment

0%

50 %

JM BOUCLIER - 25 avril 2016

Poids dans

résolution

0%

60 %

Compensat

ion

Déficit

L'élu local souhaite régler

concerné par l'accessibilité

les contraintes des déplacements locaux

Le département est

départementale doit

concilier la maîtrise des

coûts du chantier et la

Les services techniques souhaitent des chantiers

réouverture rapide.

réalisés avec qualité

Usagers et opposant: souhait d'être informé

à la station de ski

La collectivité

OBJECTIFS

Dimension

REX – éboulement du 18 décembre 2012

Solution

Objectifs quelquefois contradictoires

Les élus (maire, président du conseil

général) sont sollicités pour valider

pour arriver à une solution

satisfaisante.

les propositions.

Poids dans le

dysfonctionne

40%

Poids dans

la

résolution

35%

Compensat

ion

sur les travaux

du décideur

Usagers, élu local:

Acceptabilité faible des déviations par les usagers.

Département : gestion rapide et communication

en cas d'évènements

importants de coupure

Direction des routes : gestion financière et

technique

route

REGLES

VALEURS

Sécurité des usagers de la

La notion de risque n'est

pas définie et est variable en fonction de la route et

REX – éboulement du 18 décembre 2012

Définition de la notion de risque

Politique de gestion des risques

Souplesse budgétaire en cas

d'intempéries

JM BOUCLIER - 25 avril 2016

pour les usagers

Poids dans

la

résolution

0%

5%

Compensat

ion

Poids dans le

0%

10%

Où mettre la contrainte de délai avec ses conséquences sur la qualité des travaux ?

JM BOUCLIER - 25 avril 2016

REX – éboulement du 18 décembre 2012

REX – éboulement du 18 décembre 2012





